



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPOSNTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO DO

Nº OPERAÇÃO
-

Nº TransfereGOV
939421/2022

APELIDO EMPREENHIMENTO
Construção de Parque no município de Sítio Novo do Tocantins/TO 2ª Etapa.

1. Selecone o Título do Evento da Administração Local:

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO
↓
FILTRAR

		RESTAURANT	LANCHONETE	CAMPO SOCIETY	QUADRA POLIESPORTIVA	AREA EXTERNA	ADM LOCAL 01	ADM LOCAL 02	ADM LOCAL 03	ADM LOCAL 04	ADM LOCAL 05	ADM LOCAL 06	PROJETO													
Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						1	2	3	4	5	6														
2	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	3	3																					
4	INFRAESTRUTURA	1	1	3	3																					
5	SUPERESTRUTURA	1	2	3	4																					
6	FECHAMENTOS	1	2	4	4																					
7	PISO	2	2	4	4																					
8	COBERTURA	3	3																							
9	ESQUADRIAS	2	4																							
10	BANCADAS E LOUÇAS	2	4																							
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	2																							
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	1	2																							
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3	3	4	4																					
14	PINTURAS E REVESTIMENTOS	3	4	4	4																					
15	ALAMBRADO			4	4																					
16	EQUIPAMENTOS				4																					
17	PISO DE PEDRA PORTUGUESA					5																				
18	CALÇADA EXTERNA					5							1													
19	MOBILÁRIO					6																				
Cronograma			Mês 01	Mês 02			Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06																
Parcela		%	20,57%	8,56%			19,86%	28,56%	14,46%	7,98%																
		R\$	501.308,85	208.708,90			484.079,98	696.219,66	352.536,26	194.633,07																
Acumulado		%	20,57%	29,13%			48,99%	77,55%	92,02%	100,00%																
		R\$	501.308,85	710.017,75			1.194.097,73	1.890.317,39	2.242.853,65	2.437.486,72																
Administração Local		%	16,00%	25,00%			46,00%	76,00%	91,00%	100,00%																

SITIO NO

Local

sábado, 8 de novembro de 2025

Data

Responsável Técnico
Nome: MARCOS OLIVEIRA DA SILVA
CREA/CAU: 313.250 D/TO
ART/RRT: -